

ESTADO DE OBRAS

#	DESCRIPCION DE OBRAS PUBLICAS	VALOR	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION EN LA PAGINA WEB
1	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO NATENTZA, LA SEGUNDA ETAPA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO NANGUIPA ALTO, Y EL ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO NANGUIPA ALTO	335,970.65	EN EJECUCIÓN	Obra en ejecución dentro del cronograma contractual. Avance físico progresivo en instalación de redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial en Barrio Natentza (1ra etapa) y Barrio Nanguipa Alto (2da etapa), incluyendo asfaltado de calles. Se proyecta la entrega provisional en el primer trimestre de 2026, conforme al contrato suscrito.	https://surl.li/kazmsk1
2	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DE NIÑO Y PROTEGER LA RIVERA DEL RÍO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN CON ÁRBOLES NATIVOS EN EL MARGEN DERECHO DEL RÍO ZAMORA A LA ALTURA DE LA AV. UNIDAD NACIONAL ENTRE 8 DE SEPTIEMBRE Y RÓMULO ORMAZA ENCALADA, DE LA CIUDAD DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	173,680.58	EN EJECUCIÓN	Contrato de fiscalización en ejecución activa, con seguimiento técnico permanente a los trabajos de construcción de muros de contención y reforestación en el margen derecho del Río Zamora. El avance está supeditado al ritmo de la obra fiscalizada (Fila 113 ? arrastre 2024). La fiscalización cumple funciones de control de calidad, costos y plazos conforme a la normativa contractual vigente	https://surl.li/hqudch

3	CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS INORGÁNICOS DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE ZUMBI	139,722.85	EN EJECUCIÓN	Contrato de fiscalización en ejecución activa, con seguimiento técnico permanente a los trabajos de construcción de muros de contención y reforestación en el margen derecho del Río Zamora. El avance está supeditado al ritmo de la obra fiscalizada (Fila 113 ? arrastre 2024). La fiscalización cumple funciones de control de calidad, costos y plazos conforme a la normativa contractual vigente.	https://surl.li/ipvwby
4	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y BATERÍAS SANITARIAS EN EL BARRIO EL TRIUNFO, PARROQUIA TRIUNFO DORADO, CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	59,628.3	ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL	Obra concluida. Se suscribió el Acta de Entrega-Recepción Provisional de la rehabilitación y reconstrucción del escenario y baterías sanitarias en el Barrio El Triunfo, Parroquia Triunfo Dorado. El proyecto dotó a la comunidad de infraestructura recreativa y sanitaria en condiciones adecuadas. Pendiente el período de garantía técnica para emisión del Acta Definitiva.	https://surl.li/irnmwm
5	CONSULTORIAS PARA LA ELABORACION DE AUDITORIAS MINERAS A LOS INFORMES DE PRODUCCIÓN, PARA LOS PERIODOS PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025	9,310.01	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITVA	Consultoría concluida con plena satisfacción técnica. Se recibieron y aprobaron los informes de auditoría minera correspondientes al primer y segundo semestre del año 2025, en cumplimiento de las obligaciones legales del GAD respecto al control de los libres aprovechamientos. Documentación habilitante para la rendición de cuentas ante el organismo de control.	https://surl.li/tscwfh

6	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ADECUACIONES DE LAS CALLES JOSÉ VEGA Y 22 DE DICIEMBRE DE LA PARROQUIA PANGUINTZA, CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	295,740.06	EN EJECUCIÓN	Obra en ejecución. Se registra avance progresivo en la construcción de servicios básicos (agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) y adecuación vial en las calles José Vega y 22 de Diciembre de la Parroquia Panguintza. El contrato se encuentra dentro de los plazos establecidos. Se proyecta la entrega provisional en el primer semestre de 2026.	https://surl.li/xpxnpw
7	ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN CENTINELA DEL CONDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EN BASE A LOS PROCEDIMIENTOS DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL QUE POSIBILITEN SU FUNCIONAMIENTO	122,466.96	EN EJECUCIÓN	Consultoría en ejecución. Los estudios de diagnóstico, factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de residuos sólidos del cantón avanzan conforme al cronograma valorado. Los productos técnicos permitirán regularizar ambientalmente el sistema de disposición final, habilitando la gestión sostenible de los residuos a mediano plazo.	https://surl.li/cwudau
8	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO, SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI, PRIMERA ETAPA, CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.	146,956.33	A LA ESPERA DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO	Contrato suscrito y en espera de transferencia del anticipo por parte del ente financiador o contraparte correspondiente. La demora en la transferencia obedece a factores externos al GAD relacionados con los procedimientos de desembolso del organismo cofinanciador. Una vez acreditado el anticipo, se procederá de inmediato con el inicio de trabajos de fiscalización del Proyecto de Saneamiento Ambiental de Zumbi, Primera Etapa.	https://surl.li/ckfgsq

9	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS CON CERRAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERATO ZUMBI Y COLOCACIÓN DE GALVALUMEN EN ESTRUCTURA METÁLICA SOBRE PAVIMENTO RÍGIDO EN 18 M. X 30 M. EN LA ESCUELA LUZ DE AMÉRICA DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	349,990.15	EN EJECUCIÓN	Obra en ejecución. Se registra avance en la construcción del bloque de aulas con cerramiento del Colegio de Bachillerato Zumbi y en la colocación de galvalumen en la Escuela Luz de América. El proyecto responde a compromisos interinstitucionales con el Ministerio de Educación (Distrito 19D02) para mejorar la infraestructura educativa cantonal. El ritmo de ejecución está condicionado a la disponibilidad de materiales y la aprobación de planillas.	https://surl.li/lfkmec
10	REPOTENCIACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DEL PARTERRE CENTRAL DE LA CIUDAD DEPANGUINTZA DELCANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR	166,169.02	EN EJECUCIÓN	Obra en ejecución. Los trabajos de repotenciación del sistema de iluminación del parterre central de Panguintza avanzan según el cronograma técnico. El proyecto mejorará la seguridad vial y la imagen urbana del centro parroquial. Se prevé la recepción provisional al completar la instalación eléctrica y las pruebas de funcionamiento del sistema LED.	https://surl.li/udpptom
11	SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	2,925,539.68	A LA ESPERA DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO	Contrato suscrito y en espera de transferencia del anticipo. El GAD Municipal completó todos los requisitos precontractuales y contractuales; la demora responde exclusivamente a la espera del desembolso del anticipo por parte de la entidad financiadora o cofinanciadora. Esta obra constituye la principal inversión en saneamiento ambiental del cantón (\$2.925.539,68) y su ejecución transformará las condiciones sanitarias de la ciudad de	https://surl.li/owhbhj

12	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEPORTIVO DE ZUMBI	103,760.09	A LA ESPERA DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO	Contrato suscrito y en espera de transferencia del anticipo. El proceso precontractual fue completado en legal y debida forma. La demora en el inicio de la obra obedece al incumplimiento del cronograma de desembolso por parte de la entidad cofinanciadora. El GAD gestiona activamente la acreditación de los recursos para iniciar los trabajos de mejoramiento del estadio deportivo de Zumbi en el primer trimestre de 2026.	https://surl.li/meqeqq
13	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA EL SEGUNDO BLOQUE DE LA ESCUELA CIUDAD DE LATACUNGA DE PANGUINTZA, PARROQUIA PANGUINTZA, CANTON CENTINELA DEL CONDOR	100,952.15	ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL	Obra concluida. Se suscribió el Acta de Entrega-Recepción Provisional de la cubierta del segundo bloque de la Escuela Ciudad de Latacunga en Panguintza. La infraestructura beneficia directamente a la comunidad estudiantil de la parroquia, dotándola de espacios protegidos para el desarrollo de actividades académicas. Pendiente el período de garantía para la emisión del Acta Definitiva.	https://surl.li/dgjkck