

ESTADO DE OBRAS

#	DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
1	Modernización de la infraestructura de comercialización cantonal.	Estudios y Diseños del Mercado Municipal de Centinela del Cóndor	60	En el ejercicio fiscal 2025 se finalizó el proceso de consultoría para la elaboración de estudios y diseños definitivos del nuevo Mercado Municipal de Centinela del Cóndor, alcanzando un avance físico del 60% y una ejecución financiera del 91,8% (\$30.593,00 de \$33.304,00 planificados). Los productos técnicos obtenidos constituyen el instrumento habilitante para la construcción de la obra en 2026.
2	Garantizar el acceso a servicios básicos de calidad (Agua y Saneamiento).	Construcción de Captaciones Alternas y Sumideros de Aguas Lluvias.	45	Durante el ejercicio fiscal 2025 se ejecutó la construcción de captaciones alternas y emergentes para el sistema de agua potable de Zumbi (48,31% de avance) y la construcción de sumideros de aguas lluvias en la vía principal del Barrio La Wintza (41,83% de avance). Los trabajos mejoran la continuidad del servicio hídrico y la capacidad de drenaje pluvial urbano del cantón. Ejecución financiera combinada: \$9.013,98 de \$20.000,00 planificados.
3	Mejoramiento de la imagen urbana y espacios de recreación.	Mantenimiento de Áreas Verdes, Parques y Jardines Cantonales	93	Durante el año 2025 se cumplió el 92,72% del cronograma de mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines cantonales, beneficiando a la ciudadanía de Zumbi y Panguintza con espacios públicos en condiciones óptimas de ornato y funcionalidad. Las acciones incluyeron poda, siembra, limpieza y mantenimiento de infraestructura recreativa en los principales parques del cantón.

4	Planificación estratégica del crecimiento territorial.	Estudio de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT).	100	En el ejercicio fiscal 2025 se completó al 100% la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y el Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón Centinela del Cóndor, con una inversión de \$59.990,00. El documento rector actualizado orienta la planificación y la inversión pública cantonal hasta el período 2027, cumpliendo con los plazos establecidos en la normativa del COOTAD.
---	--	--	-----	--