

DETALLE DEL PRESUPUESTO

#	PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERADOS A PARTIR DE LA PRIORIZACION PARTICIPATIVA DE LA INVERSION	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	% DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION
1	CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA (ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO)	24,900	9,447.96	25-50	EL PROYECTO REGISTRA UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 37.9% (\$9,447.96) FRENTE A UN AVANCE FÍSICO DEL 38%. SE EVIDENCIA UN DESFASE OPERATIVO DERIVADO DE LA DEMORA EN LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, LO CUAL INCIDE EN EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA VALORADO VIGENTE.	https://surl.li/kdxfaz
2	ACTUALIZACIÓN PDOT	12,141	122,214.85	51-75	SE REPORTA UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE \$122,214.85, SUPERANDO EL MONTO PLANIFICADO ORIGINAL. EL AVANCE FÍSICO DEL 88% ES CONSISTENTE CON LA COMPLEJIDAD DE LA FASE DE VALIDACIÓN TÉCNICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE REQUIERE AUDITORÍA DE PRESUPUESTO PARA JUSTIFICAR LA VARIACIÓN SOBRE LO PLANIFICADO.	https://surl.li/kdxfaz
3	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	34,809	37,117.75	76-100	EXISTE UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 106.6% RESPECTO AL PLANIFICADO INICIAL. EL AVANCE FÍSICO DEL 95% INDICA UNA GESTIÓN OPERATIVA EFICIENTE. SE RECOMIENDA LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO PARA PROCEDER CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA.	https://surl.li/kdxfaz

4	MERCADO MUNICIPAL	33,304	30,593	51-75	SE IDENTIFICA UNA BRECHA TÉCNICA: EL MONTO EJECUTADO REPRESENTA EL 91.8% DEL PRESUPUESTO, MIENTRAS QUE EL AVANCE FÍSICO SE ESTANCA EN EL 60%. ESTA DESPROPORCIÓN EXIGE UNA REVISIÓN TÉCNICA SOBRE EL ESTADO DE LOS RUBROS CONTRATADOS Y POSIBLES SUSPENSIONES TEMPORALES DE OBRA NO NOTIFICADAS EN EL PORTAL.	https://surl.li/kdxfaz
5	AGUA POTABLE MAESTROS	1,330	1,299	76-100	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 97.6% CON UN AVANCE FÍSICO DEL 90%. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA FINAL DE RECEPCIÓN PROVISIONAL; SE REQUIERE LA VERIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y PRESIÓN PARA ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	https://surl.li/kdxfaz